

I．事業評価総括表（令和３年度）

(上松町)

(単位：円)

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は間接 交付金事業者名	交付金事業に要し た経費	交付金充当額	備 考
1	(公共用施設に係 る整備、維持補修 又は維持運営等措 置)	令和３年度 上松町消防 団団本部室建設工事	上松町	8,000,000	8,000,000	13,651,000

(備考) 事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

Ⅱ．事業評価個表（令和3年度）

（上松町）

番号	措置名	交付金事業の名称							
1	(公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置)	令和3年度 上松町消防団団本部室建設工事							
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		上松町							
交付金事業実施場所		上松町大字上松							
交付金事業の概要		上松町消防団団本部室の新築							
交付金事業に関する市町村の主要政策・施策とその目標		【主要政策・施策】第5次上松町総合計画(2011～2020年度) 基本計画5章 10、防災 ①上松町地域防災計画に基づいた、迅速で的確な対応ができる体制を充実します。危機管理体制の充実を図ります。 【目標】上松町消防団団本部拠点の確保 1棟							
事業開始年度		令和3年度		事業終了(予定)年度		令和3年度			
事業期間の設定理由									
交付金事業の成果目標及び成果実績		成果目標	成果指標		単位	評価年度		令和4年度	
		上松町消防団団本部拠点の確保 1棟	当工事により上松町消防団本部の拠点(本部室)1棟を確保する。	成果実績	棟				
				目標値	棟	1			
				達成度	%				
		評価年度の設定理由							
		新設された拠点の効果を図るため、事業実施翌年度に評価を実施							
		交付金事業の定性的な成果及び評価等							
		本交付金を活用した団本部室の建設工事により、上松町消防団の主要拠点の更新確保を図ることができました。旧団本部室は上松町役場旧庁舎の一面にありましたが、施設の老朽化・耐震性の不足による令和3年の庁舎移転に伴い、急ぎ団本部室も新設・移転を実施する必要に迫られていました。今後、地域防災の要たる当施設を活用し、上松町消防団とともに地域の防災活動に注力して参ります。							
		評価に係る第三者機関等の活用の有無							
		無							
交付金事業の活動指標及び活動実績		活動指標		単位	3年度	年度	年度		
		新拠点の施工面積(㎡)	活動実績	㎡	29				
			活動見込	㎡	25.67				
			達成度	%	113				
交付金事業の総事業費等		3年度	年度	年度	備考				
総事業費		13,651,000							
交付金充当額		8,000,000							
うち文部科学省分									
うち経済産業省分		8,000,000							
交付金事業の契約の概要									
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額			
消防団団本部室建設工事		指名競争		山一建設株式会社		13,651,000			
交付金事業の担当課室		危機管理課 危機管理係							
交付金事業の評価課室		企画財政課 企画政策係							