

別紙

I . 事業評価総括表（元年度）

（上松町）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は間接 交付金事業者名	交付金事業に要し た経費	交付金充当額	備 考
1	地域活性化措置	町道寝覚上住宅6号線 ＜一般＞改良工事	上松町	5,993,000	5,993,000	9,119,000

（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

Ⅱ．事業評価個表（元年度）

（上松町）

番号	措置名	交付金事業の名称					
1	地域活性化措置	町道寝覚上住宅6号線<一般>改良工事					
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		上松町					
交付金事業実施場所		上松町小川2439－4 町道寝覚上住宅6号線					
交付金事業の概要		町道寝覚上住宅6号線の改良工事					
交付金事業に係る市町村の主要政策・施策とその目標		【主要政策・施策】第5次上松町総合計画(2011～2020年度) 基本計画5章 1、道路 ③国道、県道へのアクセス道路の整備を計画的に進めます。 【目標】該当地区における交通事故の発生数0件/年					
事業開始年度		令和元年度		事業終了（予定）年度		令和元年度	
事業期間の設定理由							
交付金事業の成果目標及び成果実績		成果目標	成果指標		単位	評価年度 令和2年度	
		該当地区における交通事故の発生数0件/年	工事対象道拡幅により同区域(田代近辺)における年間事故発生数を0件にする	成果実績	件		
				目標値	件	0	
				達成度	%		
		評価年度の設定理由					
		拡幅された町道の効果を図るため事業実施翌年度に評価を実施					
		交付金事業の定性的な成果及び評価等					
		本交付金を活用した上記道路の改良工事により、車両交通時の安全性・利便性の向上を図ることができました。 該当地域は都市計画上の第一種低層住居専用地域に指定されており、また、今後も新たな宅地造成や住宅建設等が予定されていたことから、近隣路線における車両通行量の増加が見込まれ、拡幅を主とする道路改良は必須の課題でありました。 今後も車両交通状態に注視しつつ、近隣住民からの声等も参考として、該当地域の居住性の維持確保に努めていきます。					
		評価に係る第三者機関等の活用の有無					
		無し					
交付金事業の活動指標及び活動実績		活動指標		単位	元年度	年度	年度
		該当道路における幅員延長最大部の長さ(c m)	活動実績	c m	213		
			活動見込	c m	200		
				達成度	%	106	
交付金事業の総事業費等		元年度	年度	年度	備考		
総事業費		9,119,000	0	0			
交付金充当額		5,993,000	0	0			
うち文部科学省分		0	0	0			
うち経済産業省分		5,993,000	0	0			

交付金事業の契約の概要				
	契約の目的	契約の方法	契約の相手方	契約金額
	道路改良工事	指名入札	木曽協和産業(株)	9,119,000円
交付金事業の担当課室			建設水道課	土木住宅係
交付金事業の評価課室			企画財政課	企画政策係

